

OČITOVANJE NADZORNOG INŽENJERA

Naručitelj: Općina Seget

Trg hrvatskog viteza Š.Š.F. 1, 21218 Seget Donji

n/r općinskog načelnika mr. sc. Ive Sorića

Građevina/projekt: Implementacija projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti javne rasvjete Općine Seget

Ugovor: KLASA: 024-01/23-01/2-9, URBROJ: 2181-46-4-24-49 od 06.11.2025., s Aneksom od 03.04.2026. (JN-3/23)

Izvođač: Zajednica gospodarskih subjekata PRODITUS d.o.o. i POLUX d.o.o.

PREDMET: Očitovanje nadzornog inženjera o potrebi izvođenja dodatnih radova i opreme te opravdanosti izmjene ugovora

Poštovani,


kao nadzorni inženjer imenovan na predmetnom projektu, a povodom obavijesti izvođača te nakon uvida u stanje na terenu, dokumentaciju izvedenih radova i dosadašnje privremene situacije, dajem sljedeće očitovanje.

1. Dodatna rasvjetna tijela na lokacijama koje nisu obuhvaćene projektnom dokumentacijom

Tijekom izvođenja radova i obilaskom terena utvrđeno je postojanje rasvjetnih mjesta (ukupno 317 svjetiljki) koja nisu bila obuhvaćena projektnom dokumentacijom TD-E 10/22, a nalaze se unutar obuhvata sustava javne rasvjete Općine Seget. Kako je projektna dokumentacija izrađena 2022. godine, navedena rasvjetna mjesta nije bilo moguće predvidjeti u trenutku pripreme nabave.

Zamjena i dovođenje u funkciju i tih rasvjetnih mjesta tehnički je nužna kako bi sustav javne rasvjete činio funkcionalnu i tehnički zaokruženu cjelinu te kako bi se na cijelom obuhvatu postigli ciljevi projekta i zadovoljili zahtjevi norme HRN EN 13201:2016. Izostavljanje tih mjesta ostavilo bi dionice s dotrajalom rasvjetom stare tehnologije, čime bi svrha energetske obnove bila samo djelomično ostvarena.

Predmetni radovi obračunavaju se prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, u procijenjenom iznosu od **89.910,73 EUR** (bez PDV-a). S tehničkog i cjenovnog aspekta radovi su opravdani i primjereni.



2. Zaključak nadzornog inženjera


Na temelju izloženog, kao nadzorni inženjer potvrđujem da su radovi i oprema iz ovog očitovanja tehnički opravdani i potrebni radi urednog dovršenja, funkcionalnosti i pune svrhovitosti predmetnog projekta, te se s njihovim izvođenjem slažem.

Predlažem da naručitelj navedene radove i opremu regulira odgovarajućom izmjenom (aneksom) Ugovora, pri čemu ocjenu pravne osnove i usklađenosti izmjene s odredbama Zakona o javnoj nabavi (uključujući vrijednosne granice i uvjete iz mjerodavnih članaka) provodi naručitelj u okviru svoje nadležnosti.

Stojim na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja.

S poštovanjem,

Nadzorni inženjer: Ivica Buljubašić, mag.ing.el. E2514


E 2514  **IVICA BULJUBAŠIĆ**
mag.ing.el.
OVLASTENI INŽER
ELEKTROTEHNIKE

SAŽETAK TROŠKOVNIKA – ANEKS UGOVORA (JN-3/23, Općina Seget)

Svi iznosi u EUR bez PDV-a

A) MATERIJAL – LED SVJETILJKE

Stavka	Naziv svjetiljke	Snaga (W)	Kol. (kom)	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.	PLX-890-S 19W_3000K_CL II_23195	19	241	244,89	59.018,49
3.	PLX-890-S 23W_3000K_CL II_23195	23	1	244,89	244,89
4.	PLX-890-S 20W_3000K_CL II_23197	20	2	244,89	489,78
7.	PLX-890-S 23W_3000K_CL II_23191	23	1	244,89	244,89
11.	PLX-890-S 28W_3000K_CL II_23195	28	21	256,89	5.394,69
13.	PLX-890-S 29W_3000K_CL II_23191	29	6	256,89	1.541,34
15.	PLX-890-S 39W_3000K_CL II_23195	39	9	256,89	2.312,01
21.	PLX-890-S 61W_3000K_CL II_23195	61	24	288,89	6.933,36
25.	PLX-890-S 75W_3000K_CL II_23195	75	12	288,89	3.466,68
	Ukupno svjetiljke		317		79.646,13

B) MATERIJAL – OSTALO

Stavka	Naziv stavke	Kol. (kom)	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
30.	Tipski krak Ø60 mm, L=25 cm, s obujmicama	217	10,00	2.170,00
31.	Tipski krak Ø60 mm, L=100 cm, s obujmicama	1	13,00	13,00
32.	Tipski krak Ø60 mm, L=200 cm, s obujmicama	5	15,00	75,00
34.	Spoj na SKS kabel s dvije kompresione odvojne stezaljke	496	3,60	1.785,60
	Ukupno ostali materijal			4.043,60

C) MONTAŽA / DEMONTAŽA

Stavka	Naziv stavke	Kol. (kom)	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.	Demontaža postojeće svjetiljke sa stupa	304	3,00	912,00
2.	Ugradnja konzole za svjetiljku na drveni/betonski stup	223	3,00	669,00
3.	Ugradnja vodonepropusne izolirane odvojne stezaljke	496	2,00	992,00
4.	Spajanje i montaža svjetiljke na priključni vod	304	12,00	3.648,00
	Ukupno montaža/demontaža			6.221,00

REKAPITULACIJA

Materijal – LED svjetiljke				79.646,13
Materijal – ostalo				4.043,60
MATERIJAL UKUPNO				83.689,73
Montaža/demontaža				6.221,00
SVEUKUPNO ANEKS (bez PDV-a)				89.910,73 €